

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Απόφασης 6 /2013 ΘΕΜΑ: «**Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ Ν. ΠΑΤΜΟΥ**»

Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την **26^η** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Σάββατο** και ώρα **17.00 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. **362/26-1-2013** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010).

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **δεκαεπτά (17)** μελών ευρέθησαν παρόντα **δέκα τρία (13)**, **παρισταμένου και του κ. Δημάρχου.**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.	ΓΑΜΠΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	9.	ΜΙΧΕΛΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
2.	ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ	10.	ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
3.	ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	11.	ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
4.	ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	12.	ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.	ΓΙΑΜΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	13.	ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
6.	ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		
7.	ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ		
8.	ΜΕΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.	ΓΡΥΛΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, αν και κλήθηκε νόμιμα.	2.	ΓΑΜΠΠΕΡΑΚΗ ΣΟΥΛΑ, αν και κλήθηκε νόμιμα.
3.	ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, αν και κλήθηκε νόμιμα.	4.	ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη, Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών

Ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος με τίτλο: «**Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου**» ως **κατεπείγον**, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο...ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον...». Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφαινεται ότι το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί και σ' αυτό συμφωνεί και ο Δήμαρχος.

Έπειτα ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:

- 1.- Την με αριθμό πρωτοκόλλου **239/21-01-2013** εισήγηση της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, Δ/ση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος η οποία είναι θετική για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ**», αναδόχου εταιρείας «**Θεόφιλος Γάκης & ΣΙΑ Ε.Ε**» με αναθεώρηση, από τις 1/1/2011 έως τις 30/4/2013, πλέον της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας .
- 3.-Την εισήγηση του κ. Προέδρου επί του θέματος με την οποία εισηγείται την έγκριση της παράτασης.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,

- την εισήγηση του κ. Προέδρου,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου 239/21-01-2013 εισήγηση της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου,
- το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
- το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010),

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ**», αναδόχου εταιρείας «**Θεόφιλος Γάκης & ΣΙΑ Ε.Ε**» με **αναθεώρηση, αναδρομικά από τις 1/1/2011 έως τις 30/4/2013**, πλέον της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **6/2013** και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής.

Ο Πρόεδρος
Γαμπιέρης Αντώνης

Τα Μέλη
Σκεμπές Ι.-Αλεξανδρής Εμμ.- Σημαντήρης Ι.

Μαύρου Νομική- Αντ.Μαραβέλιας- Γρύλλης Παντελής
Τουρτουλής Δ.- Ευγενικός Πανάγος
Μιχελλής Αλ.- Γιαμαίου Γεωργία-Μελιανός Παντ.
Μαστροπέτρος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Πάτμος, 29-1-2013
Ο Δήμαρχος

Στόικος Γρηγόρης