

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Απόφασης 59/2013 ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Επέκταση ηλεκτροφωτισμού από οικισμό Χώρας προς οικισμό Σκάλας” »

Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 23^η του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Σάββατο** και ώρα **11.00 π.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. **1279/192-2013** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010).

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **δεκαεπτά (17)** μελών ευρέθησαν παρόντα **δέκα πέντε (15)**, παρισταμένου και του κ. Δημάρχου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.	ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	9.	ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
2.	ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ	10.	ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3.	ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	11.	ΜΙΧΕΛΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
4.	ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	12.	ΓΡΥΛΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
5.	ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	13.	ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6.	ΓΙΑΜΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	14.	ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7.	ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	15.	ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
8.	ΜΕΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.	ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ, αν και κλήθηκε νόμιμα.	2.	ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΣΟΥΛΑ, αν και κλήθηκε νόμιμα.
----	---	----	--

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη, Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:

- 1.-Την με Α.Π. Τ.Ε 601/12-2-2013 εισήγηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/ση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού από οικισμό Χώρας προς οικισμό Σκάλας».
- 2.-Την εισήγηση του κ. Προέδρου με την οποία προτείνει την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

Κατόπιν ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,

- την εισήγηση του κ.Προέδρου,
- την με Α.Π. Τ.Ε 601/12-2-2013 εισήγηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/ση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
- το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
- το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/7-6-2010),

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού από οικισμό Χώρας προς οικισμό Σκάλας» αναδόχου εταιρείας «ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 8^α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, κατά σαράντα έξι (46) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30/3/2013

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι Δ.Σ Τουρτουλής Διαμ. και Μαραβέλιας Αντ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **59/2013** και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής.

Ο Πρόεδρος
Γαμπιέρης Αντώνης

Τα Μέλη
Σκεμπές Ι.-Αλεξανδρή Εμμ.- Σημαντήρης Ι.
Μαύρου Νομική- Ελισσαίου Αθ.- Γρύλλης Παντελής
Τουρτουλής Δ.- Μιχελλής Αλ.
Γιαμαίου Γεωργία-Μελιανός Παντ.-Υψηλάντης Χρ.
Μαστροπέτρος Γ.-Γρύλλης Λαζ.-Μαραβέλιας Αντ.

Ακριβές Απόσπασμα
Πάτμος, 26/2/2013
Ο Δήμαρχος

Στόικος Γρηγόρης